



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่ บร ๘๑๘๐๑/๘๘

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาคีรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๘.๒ การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. และประกาศผ่านเว็บไซต์ของ อบต. เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ

(นางวันเพ็ญ อินทร์บุญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นางสาวสายวสันต์ คนชุม)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

วันที่ 24 มี.ค. 2565

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นางสาวบุริรักษ์ เกลยผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

วันที่ 24 มี.ค. 2565

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(☒) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ เหตุผล.....

ลงชื่อ ดาบตำรวจ

( รุ่งสันต์ อุทพันธ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

วันที่ 24 มี.ค. 2565

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                            | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ       | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| ๑            | ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ทรัพย์พระยา                                                           | ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ทรัพย์พระยา ขนาด ยาว ๔๕ เมตร กว้าง ๕.๗๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด                                                                                                                                                                               | ๓๓๘,๐๐๐           | อบต.<br>ทรัพย์พระยา        | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |
| ๒            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายสนาน สาคีรี ยาวไปทางทิศเหนือ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายสนาน สาคีรี ยาวไปทางทิศเหนือ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหลทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด | ๓๑๙,๐๐๐           | บ้านหนอง<br>ม่วง หมู่ที่ ๑ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                         | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ                | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ๓            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านหินโคนโคกปอแดง หมู่ที่ ๒<br>จากบ้านนางบุญมา เสือชุมแสง<br>ไปคุ้มดอน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินโคนโคกปอ<br>แดง หมู่ที่ ๒ จากบ้านนางบุญมา เสือชุมแสง ไปคุ้มดอน<br>ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หน้า ๐.๑๕<br>เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๒๔ ตาราง<br>เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือ<br>ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑<br>ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด | ๓๐๐,๐๐๐           | บ้านหินโคน<br>โคกปอแดง<br>หมู่ที่ ๒ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |
| ๔            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓ ซอยที่ ๒<br>ยาวไปทางทิศตะวันออก                  | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสะอาด หมู่ที่<br>๓ ซอยที่ ๒ ยาวไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง ๔.๐๐<br>เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๒ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่<br>ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่<br>พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายตามรูปแบบ<br>รายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด                 | ๓๒๐,๐๐๐           | บ้านโคกสะอาด<br>หมู่ที่ ๓           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |
| ๕            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านหนองตาสี หมู่ที่ ๔ สายทาง<br>เข้าบ้านนายเต๊ะ ทองศรี                 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาสี หมู่ที่ ๔<br>สายทางเข้าบ้านนายเต๊ะ ทองศรี ขนาดกว้าง ๔.๐๐<br>เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่<br>ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่<br>ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด                                                          | ๔๘,๘๐๐            | บ้านหนองตาสี<br>หมู่ที่ ๔           | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                               | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ              | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ๖            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านหนองตาสี หมู่ที่ ๔<br>สายทางบ้านนางเกลื่อน ทองศรี         | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาสี หมู่ที่ ๔ สายทางบ้านนางเกลื่อน ทองศรี ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง<br>ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยากำหนด                                                           | ๔๐,๐๐๐            | บ้านหนองตาสี<br>หมู่ที่ ๔         | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |
| ๗            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านหนองตาสี หมู่ที่ ๔ สายทางเข้า<br>บ้านนายสาหร่าย แก้วประภา | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองตาสี หมู่ที่ ๔<br>สายทางเข้าบ้านนายสาหร่าย แก้วประภา ขนาดกว้าง<br>๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี<br>พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตารางเมตร ลงหินคลุก<br>ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่<br>ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยากำหนด | ๔๘,๘๐๐            | บ้านหนองตาสี<br>หมู่ที่ ๔         | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |
| ๘            | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางวารินทร์<br>บุญประสาท ไปทางทิศใต้         | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ จากบ้านนาง<br>วารินทร์ บุญประสาท ไปทางทิศใต้ ขนาดกว้าง ๔.๐๐<br>เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง<br>พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบ<br>รายการที่ อบต.ทรัพย์พระยากำหนด               | ๒๐๔,๐๐๐           | บ้านโคกสูง<br>หนองนา<br>หมู่ที่ ๕ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                          | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ              | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ๙            | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก<br>บ้านโคกสูงหนองนา หมู่ที่ ๕<br>สายบ้านนายแอ็ด คงกระโทก<br>ยาวไปทางทิศตะวันตก               | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านโคกสูงหนองนา<br>หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายแอ็ด คงกระโทก ยาวไปทางทิศ<br>ตะวันตก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่<br>น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ<br>จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระ<br>ยา กำหนด                                                            | ๑๑๖,๐๐๐           | บ้านโคกสูง<br>หนองนา<br>หมู่ที่ ๕ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |
| ๑๐           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านเสลาไสรง หมู่ที่ ๖ สายทาง<br>ต่อบ้านนายดี หาญประเทศ<br>เส้นทางวัดยาวไปทางทิศตะวันออก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลาไสรง หมู่ที่ ๖<br>สายทางต่อบ้าน นายดี หาญประเทศ เส้นทางวัด<br>ยาวไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่<br>น้อยกว่า ๕๑๖ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้าง<br>ละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่<br>อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด | ๓๑๙,๐๐๐           | บ้านเสลาไสรง<br>หมู่ที่ ๖         | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |
| ๑๑           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๗ สายทางจาก<br>บ้านนางดอน แผลงฝั่ง ยาวไปทาง<br>ทิศตะวันออก          | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๗<br>สายทางจากบ้านนางดอน แผลงฝั่ง ยาวไปทางทิศ<br>ตะวันออก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๙ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>๕๑๖ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐<br>เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ<br>จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์<br>พระยา กำหนด             | ๓๑๙,๐๐๐           | บ้านหนองหว้า<br>หมู่ที่ ๗         | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                          | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ          | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ๑๒           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๘ จากถนนบ้านนางเก้ง แสสิน<br>ยาวไปทางทิศเหนือ                                    | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากถนนบ้าน<br>นางเก้ง แสสิน ยาวไปทางทิศเหนือ ขนาดกว้าง ๕.๐๐<br>เมตร ยาว ๕๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล<br>ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่<br>พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบ<br>รายการที่ อบต.ทรัพย์พระยากำหนด | ๑๓๘,๐๐๐           | บ้านหนองขุนฮัด<br>หมู่ที่ ๘   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |
| ๑๓           | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก<br>บ้านหนองขุนฮัด หมู่ที่ ๘ สายทาง<br>บ้านนายเดิด ทองศรียาวไปทางทิศ<br>ตะวันตก               | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านหนองขุนฮัด<br>หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านนายเดิด ทองศรี ยาวไปทางทิศ<br>ตะวันตก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร<br>หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่<br>น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.<br>ทรัพย์พระยา กำหนด                        | ๑๗๐,๐๐๐           | บ้านหนองขุนฮัด<br>หมู่ที่ ๘   | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |
| ๑๔           | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านแท่นบัลลังก์ หมู่ที่ ๙<br>สายทางเข้าหมู่บ้านแบบเสริม<br>ผิวลาดยาง Asphaltic Concrete | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแท่นบัลลังก์<br>หมู่ที่ ๙ สายทางเข้าหมู่บ้านแบบเสริมผิวลาดยาง<br>Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว<br>๑๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร<br>ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ<br>จำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์<br>พระยากำหนด                     | ๓๒๐,๐๐๐           | บ้านแท่นบัลลังก์<br>หมู่ที่ ๙ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                        | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ              | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ๑๕           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๐ สายทาง<br>บ้านนายปริน จันทเกิด ต่อจากจุดเดิม<br>ยาวไปทางทิศเหนือ                 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๐<br>สายทางบ้านนายปริน จันทเกิด ต่อจากจุดเดิมยาวไปทาง<br>ทิศเหนือ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐<br>ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร<br>หรือตามสภาพพื้นที่ ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์<br>พระยา กำหนด      | ๙๘,๐๐๐            | บ้านโคกยาง<br>หมู่ที่ ๑๐          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |
| ๑๖           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๐ สายทาง<br>บ้านนายพะเยาว์ คงกระโทก<br>ต่อจากจุดเดิมยาวไปทางบ้าน<br>นายอุทัย หรีไร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกยาง หมู่ที่ ๑๐<br>สายทางบ้านนายพะเยาว์ คงกระโทก ต่อจากจุดเดิมยาว<br>ไปทางบ้านนายอุทัย หรีไร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร<br>ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่<br>น้อยกว่า ๓๖๘ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้ง<br>ป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่<br>อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด | ๒๒๑,๐๐๐           | บ้านโคกยาง<br>หมู่ที่ ๑๐          | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |
| ๑๗           | ลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจร<br>ฝั่งลำมาศ - คลองขยอ<br>บ้านยางทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๑                                                         | ลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจรฝั่งลำมาศ - คลองขยอ<br>บ้านยางทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑,๒๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่<br>ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๖ ตารางเมตร<br>พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบ<br>รายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด                                                | ๓๒๐,๐๐๐           | บ้านยางทอง<br>พัฒนา<br>หมู่ที่ ๑๑ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                           | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ           | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ๑๘           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>หมู่ที่ ๑๒ สายทางปากทางเข้า<br>หมู่บ้าน                                                   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายทางปาก<br>ทางเข้าหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>๕๒๕ ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ<br>๐.๓๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.<br>ทรัพย์พระยา กำหนด   | ๓๒๐,๐๐๐           | บ้านโคกส้งด<br>หมู่ที่ ๑๒      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |
| ๑๙           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๓<br>สายทางตะวันออกหมู่บ้านต่อ<br>จากจุดเดิมยาวไปทางทิศตะวันออก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่<br>๑๓ สายทางตะวันออก หมู่บ้านต่อจากจุดเดิมยาวไป<br>ทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๕<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>๒๕๕ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย<br>โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.<br>ทรัพย์พระยา กำหนด | ๑๕๑,๐๐๐           | บ้านสระสีเหลี่ยม<br>หมู่ที่ ๑๓ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |
| ๒๐           | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๓                                                               | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่<br>๑๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๙๔ ตารางเมตร<br>ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้าย โครงการจำนวน ๑ ป้าย<br>ตามรูปแบบรายการ ที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด                                                                | ๑๖๙,๐๐๐           | บ้านสระสีเหลี่ยม<br>หมู่ที่ ๑๓ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                   | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| ๒๑           | ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก | จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชีอน้ำยาเคมีฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ทุกหมู่บ้าน | ๑๕,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว   | สำนักปลัด          |
| ๒๒           | ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัคซีน เครื่องมือเครื่องใช้ ซื่อวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนทุกหมู่บ้าน   | ๗๘,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |
| ๒๓           | อบรมเยาวชนรู้ทันเอดส์          | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แก่เยาวชน                                    | ๑๕,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                               | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| ๒๔           | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                         | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการ<br>สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ<br>๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน<br>ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลัก<br>เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๘,๓๔๓,๒๐๐         | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |
| ๒๕           | เบี้ยยังชีพผู้พิการ                                                                           | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การสงเคราะห์<br>เบี้ยยังชีพผู้พิการ สนับสนุนการเสริมสร้าง<br>สวัสดิการทางสังคมและคุณภาพ<br>จำนวน ๑๒ เดือน                                                                                       | ๔,๕๖๐,๐๐๐         | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |
| ๒๖           | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                                       | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การสงเคราะห์<br>เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่แพทย์ รับรองและ<br>ทำการวินิจฉัยแล้ว จำนวน ๑๒ เดือน                                                                                                | ๙๐,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |
| ๒๗           | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>ในระดับท้องถิ่นหรือตำบล<br>องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา | เพื่อสมทบการดำเนินงานกองทุนหลักประกัน<br>สุขภาพตำบลทรัพย์พระยา                                                                                                                                                            | ๑,๓๐,๐๐๐          | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว   | สำนักปลัด          |
| ๒๘           | ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิตของคนชรา คนพิการ<br>และผู้ด้อยโอกาส                    | จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้และ<br>พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการ<br>และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม                                                                                                                              | ๒๐,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว   | สำนักปลัด          |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                               | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินการ     | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| ๒๙           | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง                   | เพื่อดำเนินงานในกิจการของกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง ในการดำเนินการกิจในส่วนภูมิภาค ในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบายและภารกิจที่สภากาชาดไทยมอบหมาย | ๑๐,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว | สำนักปลัด          |
| ๓๐           | อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด<br>จังหวัดบุรีรัมย์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕              | ๑๐,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว | สำนักปลัด          |

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                              | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                               | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ                       | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ๓๑           | English for kids                                                                             | จัดกิจกรรม English for kids ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา                                                       | ๑๑,๐๐๐            | ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก อบต.<br>ทรัพย์พระยา | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กอง<br>การศึกษา    |
| ๓๒           | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                                                    | จัดกิจกรรมให้เด็กยัดมันในสถาบันชาติ ศาสนา<br>พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี<br>ความภูมิใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออก | ๕๐,๐๐๐            | ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก อบต.<br>ทรัพย์พระยา | -                        | กอง<br>การศึกษา    |
| ๓๓           | ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลทรัพย์พระยา | จัดกิจกรรมฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้<br>นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา                                     | ๕๐,๐๐๐            | ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก อบต.<br>ทรัพย์พระยา | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กอง<br>การศึกษา    |
| ๓๔           | อบรมหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มใส                                                                    | จัดกิจกรรมอบรมหนูน้อย ฟันสวย ยิ้มใส<br>ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลทรัพย์พระยา                                            | ๑๐,๓๕๐            | ศูนย์พัฒนา<br>เด็กเล็ก อบต.<br>ทรัพย์พระยา | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กอง<br>การศึกษา    |



๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                              | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| ๓๕           | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ<br>นางรอง ตามโครงการขอรับเงิน<br>อุดหนุนเพื่อการจัดงานพระราชพิธีและ<br>งานรัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๕                                    | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ<br>นางรอง ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการ<br>จัดงานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี ประจำปี ๒๕๖๕                                | ๒๐,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |
| ๓๖           | จัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด<br>(ทรัพย์พระยาเกมส์ครั้งที่ ๑๙)                                                                                               | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด<br>องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕<br>(ทรัพย์พระยาเกมส์ครั้งที่ ๑๙)                                 | ๑๕๐,๐๐๐           | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กอง<br>การศึกษา    |
| ๓๗           | หล่อเทียนและถวายเทียน<br>วันเข้าพรรษา                                                                                                                        | จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียน<br>วันเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕<br>องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา                                                            | ๓๐,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กอง<br>การศึกษา    |
| ๓๘           | อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง<br>คุณธรรมจริยธรรมของสมาชิกสภาฯ<br>ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล<br>ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง<br>องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา | จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม<br>จริยธรรมของสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร พนักงานส่วน<br>ตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหาร<br>ส่วนตำบลทรัพย์พระยา | ๑๐,๔๗๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กอง<br>การศึกษา    |
| ๓๙           | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด<br>บุรีรัมย์ ตามโครงการจัดงานประเพณี<br>ขึ้นเขาพนมรุ้ง                                                                          | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์<br>ตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง<br>ประจำปี ๒๕๖๕                                                       | ๑๐,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กอง<br>การศึกษา    |

รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)  
องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                  | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| ๔๐           | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ<br>หน้าที่ของสตรี                                 | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ<br>หน้าที่ของสตรี                                                                                      | ๒๐,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |
| ๔๑           | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ<br>นางรองตามโครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง<br>อำเภอนางรอง ตามโครงการป้องกันและแก้ไข<br>ปัญหายาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์<br>ประจำปี ๒๕๖๕ | ๑๕,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                        | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                         | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| ๔๒           | รณรงค์การคัดแยกขยะ<br>และจัดเก็บขยะรีไซเคิล<br>เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน | จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์การคัดแยกขยะ<br>และจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อลด<br>ปริมาณขยะในชุมชน | ๑๕,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |

๕.๒ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                             | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                          | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| ๔๓           | ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว                                                                                   | จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ<br>ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว                                                         | ๑๐,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |
| ๔๔           | รณรงค์การปลูกหญ้าแฝก                                                                                                        | จัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก                                                                                                        | ๑๐,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |
| ๔๕           | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช<br>เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง<br>มาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า<br>กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม<br>บรมราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |



รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมการเกษตร

๖.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินการ | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
|              |                 |                              |                   |                      |                    |                    |

รายงานผลการติดตามการดำเนินให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-มีนาคม ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินการ     | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| ๔๖           | การเลือกตั้งสมาชิกสภา<br>องค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร<br>องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา | เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา<br>และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา                                                                                                                                      | ๑๐๐,๐๐๐           | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว | สำนักปลัด          |
| ๔๗           | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล<br>บ้านสิงห์                   | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลบ้านสิงห์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน<br>ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอนางรอง<br>จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕       | ๑๕,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว | สำนักปลัด          |
| ๔๘           | เก้าอี้ประชุมขาเหล็ก                                                                           | เก้าอี้ประชุมขาเหล็ก<br>โครงสร้างทำด้วยเหล็กสีเหลี่ยม มีที่นั่งขนาดกว้าง ๓๙<br>x ๓๙ ซม. ทำจากไม้อัดบุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PD<br>พนักพิง ขนาดกว้าง ๒๘.๕ x ๔๐ ซม. ทำจากไม้อัดบุ<br>ด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PD จำนวน ๑๐ ตัว | ๖,๕๐๐             | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว | สำนักปลัด          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม    | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินการ     | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| ๔๙           | เก้าอี้ผู้บริหาร   | เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว พนักพิงและที่นั่งเป็นโครงไม้บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนัง PVC แขนเก้าอี้เป็นเหล็กชุบโครเมียม หักด้านบน ด้วยเบาะหนัง PVC ขาเก้าอี้เป็นเหล็กชุบโครเมียม จำนวน ๒ ตัว มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)                                       | ๔,๕๐๐             | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว | สำนักปลัด          |
| ๕๐           | ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน | ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)                                                                                                                                                                                                   | ๑๑,๘๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว | สำนักปลัด          |
| ๕๑           | ชุดโซฟารับแขก      | ชุดโซฟารับแขก จำนวน ๑ ชุด โครงสร้างทำจากโครงไม้ หุ้มเบาะและฟองน้ำ ภายนอกหุ้มด้วยหนังเทียม PVC ๑ ชุด ประกอบด้วยโซฟา ๓ ที่นั่ง จำนวน ๑ ตัว ขนาดกว้าง ๑๖๐ x ลึก ๗๘ x สูง ๗๗ ซม. โซฟา ๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว ขนาดกว้าง ๘๕ x ลึก ๗๘ x สูง ๗๗ ซม. โต๊ะกลางกระจกขาเหล็ก ขนาดกว้าง ๙๐ x ลึก ๔๕ x สูง ๔๐ ซม ราคาตั้งตามราคาท้องตลาด | ๕,๕๐๐             | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว | สำนักปลัด          |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม    | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินการ     | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| ๕๒           | ชุดโต๊ะประชุม      | ชุดโต๊ะประชุม จำนวน ๑ ชุด โต๊ะประชุม ขนาดกว้าง ๑๕๐ x ลึก ๖๐ x สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๔ ตัว หน้าโต๊ะ ทำจากไม้ Particle Board เคลือบผิว ปิดขอบด้วย PVC แผ่นข้างโต๊ะทำจากไม้ Particle Board เคลือบผิว ปิดขอบด้วย PVC แผ่นปิดหน้าทำจากไม้ Particle Board เคลือบผิว ปิดขอบด้วย PVC ตัวต่อโค้งโต๊ะประชุม ขนาดกว้าง ๑๒๐ x ลึก ๖๐ x สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว หน้าโต๊ะทำจากไม้ Particle Board เคลือบผิว ปิดขอบด้วย PVC แผ่นขาโต๊ะทำจากไม้ Particle Board เคลือบผิว ปิดขอบด้วย PVC | ๑๕,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว | สำนักปลัด          |
| ๕๓           | โต๊ะทำงานเหล็ก     | โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว โต๊ะทำงาน ขนาดกว้าง ๑๕๒.๕ x ลึก ๗๗ x สูง ๗๖ ซม. หน้าโต๊ะทำจากเหล็ก ผิวหน้าโต๊ะบุทับด้วย PVC ขอบหน้าโต๊ะยึดติดด้วยขอบยางตลอดแนวพร้อมทั้งมีขอบปิดอูมิเนียมกันขอบ ด้านบนหน้าโต๊ะ มีลิ้นชักซ้าย-ขวา และลิ้นชักกลาง                                                                                                                                                                                                                        | ๘,๐๐๐             | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว | สำนักปลัด          |
| ๕๔           | โต๊ะพับอเนกประสงค์ | โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๒๐ ตัว โต๊ะพับหน้าไฟ เมก้า ขนาดกว้าง ๑๘๐ x ลึก ๖๐ x สูง ๗๕ ซม.๒) หน้า โต๊ะผลิตจากไม้เต็มแผ่น ด้านบนปิดด้วยไฟเมก้าขาว ขอบโต๊ะปิดด้วย PVC คานหน้าโต๊ะทำจากเหล็กกล่อง ขาโต๊ะทำจากเหล็กกล่องชุบโครเมียมปุมปรับระดับ ปลายขาโต๊ะทำจากพลาสติก                                                                                                                                                                                                  | ๔๐,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว | สำนักปลัด          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                 | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินการ     | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| ๕๕           | โต๊ะหมู่บูชา                    | โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๑ ชุด ทำด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บูชา ๙ ตัว ความกว้างตัวละ ๙ นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่                                                                                                                                                        | ๘,๔๐๐             | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว | สำนักปลัด          |
| ๕๖           | เครื่องตัดหญ้า                  | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งจำนวน ๑ เครื่องๆละ ๙,๕๐๐บาท เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี พร้อมใบมีด                                                                                    | ๙,๕๐๐             | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  |                        | สำนักปลัด          |
| ๕๗           | ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน              | ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)                                                                                                                                  | ๑๑,๘๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว | สำนักปลัด          |
| ๕๘           | โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอี้ | โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๒ ชุด ขนาด ๑๕๐ X ๘๐ X ๗๕ ซม. โต๊ะทำจากโครงไม้จริง ปิดด้วยไม้อัด ขาเป็นเหล็กแป้นกลวงสี่เหลี่ยม ทาสีธรรมชาติ เก้าอี้ ที่นั่งและพนักพิง บุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม โครงขาเหล็กสีดำ มีพลาสติกรองขา มีเท้าแขน ด้านบนเป็นไม้ | ๑๑,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว | กองคลัง            |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                             | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| ๕๙           | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน<br>ประมวลผล แบบที่ ๑           | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑<br>ราคาตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน<br>การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวง<br>ดิจิทัล                                                                | ๒๖,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว   | กองคลัง            |
| ๖๐           | เครื่องพิมพ์ Multifunction<br>แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ<br>ฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)<br>ราคาตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ<br>พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์<br>กระทรวงดิจิทัล | ๒๒,๕๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | ดำเนินการเสร็จ<br>แล้ว   | กองคลัง            |
| ๖๑           | เครื่องฟนยา                                                 | เครื่องฟนยาแบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดสเปพายหลัง<br>จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดกำลังส่งเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า<br>๑.๔ แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน ความจุถังน้ำยาไม่ต่ำกว่า<br>๒๐ ลิตร                                             | ๑๓,๐๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |
| ๖๒           | เครื่องฟนหมอกควัน                                           | เครื่องฟนหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง ปริมาณการฉีด<br>ฟนน้ำยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง ถึงบรรจุน้ำยา<br>ไม่น้อยกว่า ๖ ลิตร กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๕<br>แรงม้า                                                | ๑๑๘,๐๐๐           | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | สำนักปลัด          |



๗.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>(บาท) | สถานที่<br>ดำเนินการ | ผลการ<br>ดำเนินการ       | หน่วย<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| ๖๓           | ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน                                             | ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ มีมือจับชนิดบิด<br>มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน<br>ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)                                                                                                                              | ๑๑,๘๐๐            | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |
| ๖๔           | โต๊ะทำงาน ระดับ ๑ - ๒ พร้อมเก้าอี้                             | โต๊ะทำงาน ระดับ ๑ - ๒ พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด<br>โต๊ะทำงาน ขนาด ๑๒๐ x ๖๐ x ๗๕ ซม. โต๊ะทำจาก<br>โครงไม้จริง ปิดด้วยไม้อัด ขาเป็นเหล็กแป๊บกลวง<br>สีเหลี่ยม ทาสีธรรมชาติ เก้าอี้ พั่นนึ่ง และพนักพิง ผลิต<br>จากไม้อัดดัดโค้ง โครงขาเหล็กสีดำ มีพลาสติกรองขา | ๔,๐๐๐             | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |
| ๖๕           | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet<br>Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A๓ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับ<br>กระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาตั้งตามเกณฑ์<br>ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์<br>และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัล                                                                         | ๖,๓๐๐             | อบต.<br>ทรัพย์พระยา  | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | กองช่าง            |