



รายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
อำเภอหนอง จังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือนแรก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน จึงประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือนแรก ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา หรือทาง <https://www.suppraya.go.th/index/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

ดาบตำรวจ

(รังสรรค์ อุทพันธ์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน ยาวไปทางทิศเหนือ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน ยาวไปทางทิศเหนือ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 430.50 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด	320,000	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	√			292,000
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้าน นางสมหมาย บำเพ็ญพงษ์ ยาวไปทางบ้านนางยุพา บ้านหินโคนโคกปอแดง หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้าน นางสมหมาย บำเพ็ญพงษ์ ยาวไปทางบ้านนางยุพา บ้านหินโคนโคกปอแดง หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 119 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 476 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด	329,000	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	√			321,000

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายชั้น อินทร์ผักแว่น ยาวไปทางบ้านนางแทน พูลสวัสดิ์ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนายชั้น อินทร์ผักแว่น ยาวไปทางบ้านนางแทน พูลสวัสดิ์ บ้านโคกสะอาด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยากำหนด	320,000	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67			√	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
4	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปูผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายทางจากบ้านนายสามารถ แตะกระโทก ยาวไปทางทิศใต้ บ้านหนองตาสี หมู่ที่ 4	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปูผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายทางจากบ้านนายสามารถ แตะกระโทก ยาวไปทางทิศใต้ บ้านหนองตาสี หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยากำหนด	320,000	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67			√	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่างบ้านโคกสูงหนองนา หมู่ที่ 5 ถึงบ้านเสลาโสร่ง หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่างบ้านโคกสูงหนองนา หมู่ที่ 5 ถึงบ้านเสลาโสร่ง หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด	320,000	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	√			298,000
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนางดวงพร เสือบุญศรี ยาวไปทางทิศตะวันออก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จากหน้าบ้านนางดวงพร เสือบุญศรี ยาวไปทางทิศตะวันออก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร จำนวน 2 ช่วง ยาวรวม 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด	320,000	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	√			301,000

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากสามแยกบ้านนางดอน ไปทางทิศใต้ ไปถึงบ้านนายหลง จิตรดอน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากสามแยกบ้านนางดอน ไปทางทิศใต้ ไปถึงบ้านนายหลง จิตรดอน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 121 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 484 ตารางเมตร ลงหินคลุกให้ล้นทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยากำหนด	356,000	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	√			341,000
8	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านหนองขุนอัด หมู่ที่ 8	ขุดลอกสระน้ำ บ้านหนองขุนอัด หมู่ที่ 8 ขนาดปากบ่อกว้าง 60 เมตร ยาว 70 เมตร ลึกจากเดิม 2.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,316.48 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยากำหนด	303,000	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	√			287,000

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนางแต้ว อางปานกลาง ถึงบ้านนายสมใจ พุงกระโทก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จากบ้านนางแต้ว อางปานกลาง ถึงบ้านนายสมใจ พุงกระโทก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด	203,000	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67			√	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนางแจ้ง เรือนกระโทก ถึงบ้านนางเสลา แสงงาม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนางแจ้ง เรือนกระโทก ถึงบ้านนางเสลา แสงงาม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด	117,000	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67			√	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากถนนลาดยางไปทางทิศใต้ไปบ้านนางลง แก้วรังษี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายจากถนนลาดยางไปทางทิศใต้ไปบ้านนางลง แก้วรังษี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 114 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด	320,000	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67	√			299,000
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปูผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านยางทองพัฒนา หมู่ที่ 11	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบปูผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านยางทองพัฒนา หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยา กำหนด	320,000	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67			√	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่างบ้านโคกสงัด หมู่ที่ 12 ตำบลทรัพย์พระยา ถึงบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมระหว่างบ้านโคกสงัด หมู่ที่ 12 ตำบลทรัพย์พระยา ถึงบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือ ตามสภาพพื้นที่ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยากำหนด	320,000	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67			√	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จากบ้านนายก้อน ทิพย์อักษร ไปคลอง 7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จากบ้านนายก้อน ทิพย์อักษร ไปถึงคลอง 7 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 411 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.ทรัพย์พระยากำหนด	283,000	กองช่าง	ม.ค.-ก.ย.67			√	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสา ธารณภัย กรณีการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต หรือการให้ความ ช่วยเหลือด้านอื่นๆ ตามระเบียบฯ	100,000	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	✓			28,092.85

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกมิให้เป็นปัญหาทางสาธารณสุข	8,900	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ค.67			√	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	75,000	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.67	√			70,600
3	โครงการลดโรคลดพุงในพนักงานโดยการส่งเสริมการออกกำลังกาย	เพื่อสร้างแกนนำในการออกกำลังกายอย่างเป็นรูปแบบ	8,275	สำนักปลัด	มิ.ย.-ส.ค.67			√	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
4	โครงการอบรมแกนนำเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR)	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	7,653	สำนักปลัด	มิ.ย.-ส.ค.67			√	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการอบรมเยาวชน รู้ทันเอดส์	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคเอดส์แก่เยาวชน	15,000	สำนักปลัด	มิ.ย.-ส.ค.67			✓	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ
6	โครงการเงินอุดหนุน สำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชนในการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	260,000	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย.67			✓	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ
7	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด	เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่ เด็กและเยาวชน	9,800	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ค.67			✓	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมส่งเสริม ความรู้และพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส ทางสังคม	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสวัสดิการ และมีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	20,000	สำนักปลัด	ก.พ.-มี.ค.67	√			17,900
2	โครงการอุดหนุนการจัด กิจกรรมกีฬาชาว อำเภอนางรอง	เพื่อให้กีฬาชาวอำเภอนางรอง มี งบประมาณเพียงพอในการดำเนิน ภารกิจที่รับผิดชอบ อย่างมี ประสิทธิภาพ	10,000	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.67			√	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ
3	โครงการอุดหนุนการจัด กิจกรรมเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ มี งบประมาณเพียงพอ ในการดำเนินการภารกิจที่รับผิดชอบ อย่างมีประสิทธิภาพ	10,000	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.67			√	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลทรัพย์พระยา อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ตามอัตราแบบขั้นบันได	10,812,000	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	√			10,812,000
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการในพื้นที่ตำบลทรัพย์พระยา	4,665,600	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	√			4,665,600
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลทรัพย์พระยา	90,000	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	√			90,000

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4	สำรวจจ่าย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่เป็นหรือ ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เช่น ภัย แล้ง ภัยหนาว วาตภัย อุทกภัย การ ป้องกันและระงับภัยจากโรคต่างๆ หรือ เหตุอื่นๆ	104,150	สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.67	√			104,150
5	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	430,000	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.67	√			430,000
6	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือตำบล อบต.ทรัพย์พระยา	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือตำบล อบต.ทรัพย์พระยา	130,000	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.67	√			130,000

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความ ภูมิใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก	50,000	กองการศึกษาฯ	ม.ค.67	√			49,445
2	โครงการจัดกิจกรรมฝึก ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้วัฒนธรรมระดับ ปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่าง มีความสุขจากประสบการณ์และ สถานที่จริง	50,000	กองการศึกษาฯ	ก.ค.-ก.ย.67			√	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาเพื่อ ดำเนินการเบิกหักผลึก ส่งเข้าบัญชีธนาคารใน นามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลทรัพย์พระยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย รายหัวเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	820,428	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.67	√			468,693
4	ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน ตำบลทรัพย์พระยา	เพื่อให้มีอาคารสถานที่อยู่ในสภาพใช้ งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ	150,000	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.67			√	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ
5	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุน อาหารกลางวัน	เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวัน รับประทานอย่างครบถ้วนถูกต้องหลัก โภชนาการ	1,981,600	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.67	√			978,088

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬาองค์การบริหารส่วน ตำบลทรัพย์พระยา ด้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง สร้างความสามัคคีใน หมู่คณะ	250,000	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-มี.ค.67	√			250,000
2	อุดหนุนการจัดงานพระ ราชพิธีและงานรัฐพิธี	เพื่อเป็นการแสดงความ จงรักภักดีในสถาบันสำคัญ ของชาติ	20,000	กองการศึกษาฯ	ม.ค.-ก.ย.67	√			20,000

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน

1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของสตรี	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของสตรี	20,000	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย.67			√	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ
2	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอนางรอง	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000	สำนักปลัด	พ.ค.-ก.ค.67			√	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมรณรงค์ การตัดแยกขยะและ จัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อ ลดปริมาณขยะในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของการตัดแยกขยะเพื่อลด ปริมาณขยะในชุมชน	12,000	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย.67			√	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	เพื่อรวบรวมพันธุ์พืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้ มีอยู่ในท้องถิ่นไม่สูญพันธุ์ มีพันธุ์พืชเก็บรักษาไว้	30,000	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย.67			√	ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมการเกษตร

1.แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มปลูกผัก	เพื่อส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกผักเพื่อสร้าง รายได้ให้ประชาชน	13,000	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย.67	√			12,952

แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (แรก)

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

1.แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	อุดหนุนโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ	20,000	สำนักปลัด	ม.ค.-มี.ค.67	√			20,000