

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
					เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑ สายทางบ้าน นายสนาน สาศิริ ไปทางทิศเหนือ	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	-
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เริ่มจาก ลาดยาง ยาวไปทางทิศตะวันตก	บ้านหินโคนโคก ปอแดง หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	-
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ซอยที่ ๓ จากบ้าน นางประนอม รอดกระโทก ยาวไปทางทิศใต้	บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	-
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น จากบ้าน นายมนสิทธิ์ เสือบุญศรี ไปทาง ทิศเหนือ จรดเหมืองชลประทาน	บ้านหนองตาสี หมู่ที่ ๔	๒๘๑,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๑,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	-
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อม ระหว่าง บ้านโคกสูงหนองนา หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านเสลา โสร่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลทรัพย์พระยา รหัสทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ.๙๕-๐๐๔	บ้านโคกสูงหนองนา หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	-
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จากหน้า บ้านนางดวงพร เสือบุญศรี ยาวไปทางทิศ ตะวันออก	บ้านเสลาโสร่ง หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	-
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ จากสาม แยกบ้าน นางดอน ไปทางทิศใต้ ไปถึงบ้าน นายหลง จิตรดอน	บ้านหนองหว่า หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	-
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ จากบ้าน นายภฤติธกต จินเกิด ถึง บ้านนายเต็ด ทองศรี	บ้านหนองขุนอัด หมู่ที่ ๘	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	-

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	การ ปฏิบัติ	หมายเหตุ
					เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๙	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางกิมเบ้ง บุญประสาท ถึงนายนายละมุล พุนสวัสดิ์	บ้านแท่นบัลลังก์ หมู่ที่ ๙	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	-
๑๐	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๑	บ้านยางทอง พัฒนา หมู่ที่ ๑๑	๒๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	-
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อม ระหว่างบ้านโคกสงัด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทรัพย์พระยา ถึงบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓ ตำบลทรัพย์พระยา รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๙๕-๐๑๓	บ้านโคกสงัด หมู่ที่ ๑๒	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๑๒	ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๑๓ จุดตะวันออก หมู่บ้าน	บ้านสระสีเหลี่ยม หมู่ที่ ๑๓	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๑๓	ขุดลอกเหมือง หมู่ที่ ๑ บ้านนางสุวรรณี ประสิทธิ์กุล ไปทางตะวันออก	บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑	๖๗,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่าย งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
					เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ			
๑๔	ด้านครอบครัว/ด้านชุมชน	อบต. ทรัพย์พระยา	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๑๕	ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจรและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนน	อบต. ทรัพย์พระยา	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
					เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ			
๑๖	ควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก	อบต. ทรัพย์พระยา	๘,๙๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๙๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๑๗	ควบคุมและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า	อบต. ทรัพย์พระยา	๘๕,๐๐๐	๗๔,๖๒๕	๗๔,๖๒๕	๑๐,๓๗๕	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว	-
๑๘	อบรมเยาวชนรู้ทันเอดส์	อบต. ทรัพย์พระยา	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๑๙	เงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อบต. ทรัพย์พระยา	๒๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๒๐	อบรมแกนนำเรื่องการปฐม พยาบาลเบื้องต้น และการ ช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR)	อบต. ทรัพย์พระยา	๗,๖๕๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๖๕๓	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่าย งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
					เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ			
๒๑	ลดโรคลดพุงในพนักงาน โดยการส่งเสริมการออกกำลังกาย	อบต. ทรัพย์พระยา	๘,๒๗๕	๘,๒๖๐	๘,๒๖๐	๑๕	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว	-
๒๒	อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	อบต. ทรัพย์พระยา	๙,๘๐๐	๙,๗๐๐	๙,๗๐๐	๑๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว	-

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่าย งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
					เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ			
๒๓	อุดหนุนการจัดกิจกรรม กึ่งกาชาดอำเภอนางรอง	อบต. ทรัพย์พระยา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว	-
๒๔	อุดหนุนการจัดกิจกรรม เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อบต. ทรัพย์พระยา	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๒๕	อบรมส่งเสริมความรู้และ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม	อบต. ทรัพย์พระยา	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	๑๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว	-

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	พื้นที่ดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยงานรับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
					เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๒๖	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาเพื่อดำเนินการเบิกหักผลส่งเข้าบัญชี ธนาคารในนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลทรัพย์พระยา	อบต.ทรัพย์พระยา	๗๘๑,๕๕๐	๓๒๔,๕๗๐	๓๒๔,๕๗๐	๔๕๖,๙๘๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	-
๒๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	อบต.ทรัพย์พระยา	๑,๗๙๗,๖๐๐	๙๖๖,๖๗๗	๙๖๖,๖๗๗	๘๓๐,๙๒๓	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	-
๒๘	จัดกิจกรรมฝึกศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อบต.ทรัพย์พระยา	๕๐,๐๐๐	๓๘,๔๕๐	๓๘,๔๕๐	๑๑,๕๕๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	-
๒๙	หนุนย่อนักประดิษฐ์	อบต.ทรัพย์พระยา	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓๐	English for kids	อบต.ทรัพย์พระยา	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
๓๑	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	อบต.ทรัพย์พระยา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	-

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
					เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ			
๓๒	จัดการแข่งขันกีฬาคีฬาการบริหารส่วนตำบลทรัพย์ พระยา ด้านยาเสพติด	อบต. ทรัพย์พระยา	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๑๒๖	๕๗,๖๗๖	๘๗๔	กอง การศึกษา	ดำเนินการแล้ว	-
๓๓	อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง คุณธรรมและจริยธรรม พนักงาน	อบต. ทรัพย์พระยา	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๓๔	หล่อเทียนและถวายเทียน วันเข้าพรรษา	อบต. ทรัพย์พระยา	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่าย งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
					เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ			
๓๕	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด อำเภอนางรอง	อบต. ทรัพย์พระยา	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๓๖	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ของสตรี	อบต. ทรัพย์พระยา	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๓๗	ส่งเสริมอาชีพกลุ่มจักสาน	อบต. ทรัพย์พระยา	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่าย งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
					เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ			
๓๘	อบรมรณรงค์การคัดแยกขยะ และจัดเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อลด ปริมาณขยะในชุมชน	อบต. ทรัพย์พระยา	๙,๕๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๕๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๓๙	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (ท้องถิ่นรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว)	อบต. ทรัพย์พระยา	๔๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	อบต. ทรัพย์พระยา	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมการเกษตร

๖.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่ายงบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
					เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ			
๔๑	ปรับปรุงบำรุงดิน	อบต. ทรัพย์พระยา	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๒	๙,๗๕๒	๒๔๘	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว	-

รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	พื้นที่ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ตามสัญญา	การใช้จ่าย งบประมาณ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	การปฏิบัติ	หมายเหตุ
					เบิกจ่าย แล้ว	คงเหลือ			
๔๒	อุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี และงานรัฐพิธี	อบต. ทรัพย์พระยา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว	-
๔๓	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลทรัพย์พระยา	อบต. ทรัพย์พระยา	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-
๔๔	อุดหนุนโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการ ช่วยเหลือ ประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	อบต. ทรัพย์พระยา	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว	-
๔๕	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	อบต. ทรัพย์พระยา	๘๕๐,๐๐๐	๗๕๖,๐๐๐	๐.๐๐	๘๔,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ แล้ว	-